

## 2.6 Bilag 6 Eks. på Tids- og bemandingsplan

Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato														
					oktober						november					december		
					15. sep	22. sep	29. sep	06. okt	13. okt	20. okt	27. okt	03. nov	10. nov	17. nov	24. nov	01. dec	08. dec	
1			<b>Rammeplan</b>															
2			(Navn byggeprojekt)															
3			Dato udarbejdelse:															
4			Dato revision:															
5			Ansvarlig:															
6			<b>Aktiviteter</b>															
7			<b>KØKKEN:</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 22-09-14</b>													
8			Vægfliser	5 dage	ma 22-09-14													
9			lofter	4 dage	ma 29-09-14													
10			Lofter	2 dage	to 09-10-14													
11			Ventilation + Montering	4 dage	fr 03-10-14													
12			EL Lamper + montering	4 dage	fr 03-10-14													
13			VVS montering	4 dage	fr 03-10-14													
14			<b>Epoxy gulv</b>	<b>5 dage</b>	<b>ma 13-10-14</b>													
15			OSV.															
16			OSV.															
17			<b>SERVERINGSLOKALER</b>	<b>55 dage</b>	<b>ma 22-09-14</b>													
18			Spartling															
19			Filt + maling															
20			lofter															
21			EL Lamper + montering															
22			Ventilation + Montering															
23			Gulvklinker															
24			Glas ved indgang															
25			<b>TOILETTER + DIV RUM</b>	<b>55 dage</b>	<b>ma 22-09-14</b>													
26			Installationer															
27			Gips															
28			lofter															
29			Vægfliser															

## 2.6 Bilag 6 Eks. på Tids- og bemandingsplan

Id	Opgave	Opgavenavn	Varighed	Startdato														
					oktober						november				december			
					15. sep	22. sep	29. sep	06. okt	13. okt	20. okt	27. okt	03. nov	10. nov	17. nov	24. nov	01. dec	08. dec	
30		Gulvklinker																
31		Spartling																
32		Filt + maling																
33		Trappe																
34		El montering																
35		VVS montering																
36		<b>KÆLDER:</b>	<b>55 dage</b>	<b>ma 22-09-14</b>														
37		Kølerum																
38		Skillerum																
39		Undergulve																
40		Fliser																
41		Snedker																
42		Epoxy gulv																
43		El-rørtræk																
44		VVS rørtræk																
45		Maler																
46		Diverse rep murer																
47		Diverse rep tømrer																
48		El montering																
49		VVS montering																
50		Mangler + oprydning																
51																		
52		Rødt markeret er særlig farligt arbejde																